

Амударья

В 3-й декаде декабря сток реки Амударья в створе выше водозабора в Гарагумдарью составил 756 млн.м³, что меньше прогноза на 38 млн.м³. Приток к Нурекскому водохранилищу был больше прогноза на 24 млн.м³, попуск из Нурекского водохранилища был больше объёма по графику БВО «Амударья» на 5 млн.м³. Объём воды в Нурекском вдхр. на конец декады составил 9.1 км³. За декаду водохранилище было сработано на 330 млн.м³.

В верхнем течении по всем республикам дефицит отсутствовал. Узбекистану лимит выделен не был, но фактический водозабор составил 25 млн.м³.

В среднем течении по всем республикам дефицит отсутствовал.

Неучтенный приток в среднем течении составил 32 млн.м³, или 4 % от объёма зарегулированного стока р.Амударьи в створе г/п «Атамырат условный».

Фактическая приточность к Тюямуюнскому г/у (пост Бирата) оказалась больше прогноза на 12 млн.м³. Попуск из Тюямуюнского г/у был больше расчетного значения по графику БВО «Амударья» на 342 млн.м³. Объём воды в водохранилищах ТМГУ на конец декады составил 4.4 км³. За декаду из водохранилищ ТМГУ было сработано на 457 млн.м³.

В нижнем течении по всем республикам дефицит отсутствовал.

Потери воды в нижнем течении составили 191 млн.м³ или 28 % от стока р.Амударьи в створе г/п Туямуюн (ниже Тюямуюнского г/у).

Приток в Приаралье был меньше графика БВО «Амударья» на 21 млн.м³, и составил 8 млн.м³ без учета КДС.