

Амударья

В 3-й декаде января сток реки Амударья в створе выше водозабора Гарагумдарья

составил 951 млн.м³, что больше прогноза на 166 млн.м³. Приток к Нурекскому водохранилищу был больше прогноза на 27 млн.м³, попуск из Нурекского водохранилища был больше объёма по графику БВО «Амударья» на 63 млн.м³. Объём воды в Нурекском вдхр. на конец декады составил 7.9 км³. За декаду водохранилище было сработано на 424 млн.м³.

В верхнем течении по всем республикам дефицит отсутствовал. Узбекистану лимит выделен не был и водозабор не осуществлялся.

В среднем течении фактическая водоподача в Узбекистан была меньше лимита на 15 млн.м³ (6 % от лимита на водозабор), по Туркменистану дефицит отсутствовал.

Потери воды в среднем течении составили 162 млн.м³, или 18 % от объёма зарегулированного стока р.Амударьи в створе г/п Атамырат условный.

Фактическая приточность к Тюямуюнскому г/у (пост Бирата) оказалась меньше прогноза на 92 млн.м³. Попуск из Тюямуюнского г/у был меньше расчетного

значения по графику БВО «Амударья» на 13 млн.м³. Объём воды в водохранилищах ТМГУ на конец декады составил 4.5 км³. За декаду водохранилища ТМГУ было накоплено 84 млн.м .

В нижнем течении по всем республикам дефицит отсутствовал. Узбекистану лимит выделен не был, но фактический водозабор составил 33 млн.м³

Потери воды в нижнем течении составили 56 млн.м³ или 44 % от стока р.Амударьи в створе г/п Туямуюн (Ниже Тюямуюнского г/у).

Приток в Приаралье был меньше графика БВО «Амударья» на 85 млн.м³, и составил 28 млн.м³ без учета КДС.