

Амударья

В 1-й декаде сентября сток реки Амударья в створе выше водозабора в Гарагумдарью составил 1399 млн.м³, что меньше прогноза на 434 млн.м³. Приток к Нурекскому водохранилищу был меньше прогноза на 153 млн.м³, попуск из водохранилища – меньше объёма по графику БВО «Амударья» на 291 млн.м³. Объём воды в Нурекском вдхр. на конец декады составил 10.6 км³. За декаду в водохранилище было накоплено 139 млн.м³.

В верхнем течении фактическая водоподача в Таджикистан была меньше лимита на 27 млн.м³ (7 % от лимита на водозабор), в Узбекистан – на 25 млн.м³ (48 %).

В среднем течении по всем республикам дефицит отсутствовал.

В среднем течении неучтенный приток составил 0.4 млн.м³, или 0 % от объёма зарегулированного стока р.Амударьи в створе г/п Атамырат условный.

Фактическая приточность к Тюямуюнскому г/у (пост Бирата) оказалась меньше прогноза на 273 млн.м³. Попуск из Тюямуюнского г/у был меньше расчетного значения по графику БВО «Амударья» на 383 млн.м³. Объём воды в водохранилищах ТМГУ на конец декады составил 2.5 км³. За декаду в водохранилищах ТМГУ было сработано на 12 млн.м³.

В нижнем течении дефицит по Туркменистану составил 153 млн.м³ (48 % от лимита на водозабор), по Узбекистану - 152 млн.м³ (36 %).

Потери воды в нижнем течении составили 196 млн.м³ или 32 % от стока р.Амударьи в створе г/п Туямуюн (ниже Тюямуюнского г/у).

Приток в Приаралье был меньше графика БВО «Амударья» на 61 млн.м³, и составил 21 млн.м³ без учета КДС.