

Амударья

Во 2-й декаде декабря сток реки Амударья в створе выше водозабора в Гарагумдарью составил 556 млн.м³, что меньше прогноза на 73 млн.м³. Приток к Нурекскому водохранилищу был меньше прогноза на 13 млн.м³, попуск из Нурекского водохранилища был меньше объёма по графику БВО «Амударья» на 75 млн.м³. Объём воды в Нурекском вдхр. на конец декады составил 9.4 км³. За декаду водохранилище было сработано на 300 млн.м³.

В верхнем течении по всем республикам дефицит отсутствовал. Узбекистану лимит выделен не был, но фактический водозабор составил 17 млн.м³.

В среднем течении по всем республикам дефицит отсутствовал.

В среднем течении невязка баланса была отрицательная (возможны потери воды или неучтенный водозабор) и составила 51 млн.м³, или 10 % от объёма зарегулированного стока р.Амударьи в створе г/п «Атамырат условный».

Фактическая приточность к Тюямуюнскому г/у (пост Бирата) оказалась меньше прогноза на 145 млн.м³. Попуск из Тюямуюнского г/у был меньше расчетного значения по графику БВО «Амударья» на 6 млн.м³. Объём воды в водохранилищах ТМГУ на конец декады составил 2.8 км³. За декаду в водохранилищах ТМГУ было накоплено 32 млн.м³.

В нижнем течении Узбекистану и Туркменистану лимит выделен не был, при этом зафиксирован водозабор Узбекистаном в размере 4 млн.м³.

В нижнем течении невязка баланса была отрицательная и составила 61 млн.м³ или 56 % от стока р.Амударьи в створе г/п Туямуюн (ниже Тюямуюнского г/у).

Приток в Приаралье был меньше графика БВО «Амударья» на 15 млн.м³ и составил 15 млн.м³ без учета КДС.