

Амударья

В 1-й декаде января сток реки Амударья в створе выше водозабора в Гарагумдарью составил 768 млн.м³, что меньше прогноза на 71 млн.м³. Приток к Нурекскому водохранилищу был больше прогноза на 30 млн.м³, попуск из Нурекского водохранилища был меньше предусмотренного графиком БВО «Амударья» на 26 млн.м³. Объём воды в Нурекском вдхр. на конец декады составил 8.7 км³. За декаду водохранилище было сработано на 345 млн.м³.

В верхнем течении по всем республикам дефицит отсутствовал. Узбекистану лимит выделен не был и водозабор не осуществлялся.

В среднем течении по всем республикам дефицит отсутствовал.

В среднем течении невязка баланса была отрицательная (возможны потери воды или неучтенный водозабор) и составила 38 млн.м³ или 5 % от объёма зарегулированного стока р.Амударьи в створе г/п Атамырат условный.

Фактическая приточность к Тюямуюнскому г/у (пост Бирата) оказалась меньше прогноза на 91 млн.м³. Попуск из Тюямуюнского г/у был меньше расчетного значения по графику БВО «Амударья» на 31 млн.м³. Объём воды в водохранилищах ТМГУ на конец декады составил 3.0 км³. За декаду водохранилища ТМГУ были наполнены на 119 млн.м³.

В нижнем течении фактическая водоподача в Туркменистан была меньше лимита на 9 млн.м³ (77 % от лимита на водозабор). Узбекистану лимит выделен не был, но фактический водозабор составил 5 млн.м³

В нижнем течении невязка баланса была отрицательная и составила 55 млн.м³ или 53 % от стока р.Амударьи в створе г/п Туямуюн (ниже Тюямуюнского г/у).

Приток в Приаралье был меньше графика БВО «Амударья» на 43 млн.м³ и составил 18 млн.м³ без учета КДС