

Амударья

В 1-й декаде ноября сток реки Амударья в створе выше водозабора в Гарагумдарью составил 819 млн.м³, что больше прогноза на 131 млн.м³. Приток к Нурекскому водохранилищу был больше прогноза на 135 млн.м³, попуск из Нурекского водохранилища был меньше объёма по графику БВО «Амударья» на 1 млн.м³. Объём воды в Нурекском вдхр. на конец декады составил 10.5 км³. За декаду водохранилище было сработано на 10 млн.м³.

В верхнем течении фактическая водоподача в Узбекистан составила 19 млн.м³, в Таджикистан - 175 млн.м³.

В среднем течении фактическая водоподача в Узбекистан составила 181 млн.м³, в Туркменистан - 258 млн.м³.

Фактическая приточность к Тюямуюнскому г/у (пост Бирата) оказалась меньше прогноза на 33 млн.м³. Попуск из Тюямуюнского г/у был больше расчетного значения по графику БВО «Амударья» на 1 млн.м³. Объём воды в водохранилищах ТМГУ на конец декады составил 2.4 км³. За декаду в водохранилищах ТМГУ было накоплено 144 млн.м³.

В нижнем течении фактическая водоподача в Узбекистан составила 16 млн.м³, в Туркменистан - 7 млн.м³.

Приток в Приаралье был больше графика БВО «Амударья» на 17 млн.м³ и составил 43 млн.м³ без учета КДС.