

Амударья

В 1-й декаде марта сток реки Амударья в створе выше водозабора в Гарагумдарью составил 981 млн.м³, что меньше прогноза на 22 млн.м³. Приток к Нурекскому водохранилищу был больше прогноза на 74 млн.м³, попуск из Нурекского водохранилища был меньше объёма по графику БВО «Амударья» на 42 млн.м³. Объём воды в Нурекском вдхр. на конец декады составил 6,5 км³. За декаду водохранилище было сработано на 162 млн.м³.

В верхнем течении фактическая водоподача в Таджикистан была меньше лимита на 109 млн.м³ (55 % от лимита на водозабор), в Узбекистан – меньше лимита на 21 млн.м³ (50 %)..

В среднем течении фактическая водоподача в Туркменистан была меньше лимита на 122 млн.м³ (29 % от лимита на водозабор), по Узбекистану дефицит отсутствовал.

Фактическая приточность к Тюямуюнскому г/у (пост Бирата) оказалась больше прогноза на 25 млн.м³. Попуск из Тюямуюнского г/у был больше расчетного значения по графику БВО «Амударья» на 340 млн.м³. Объём воды в водохранилищах ТМГУ на конец декады составил 3,5 км³. За декаду водохранилища ТМГУ были сработаны на 678 млн.м³.

В нижнем течении по всем республикам дефицит отсутствовал.

Приток в Приаралье был больше графика БВО «Амударья» на 4 млн.м³, и составил 30 млн.м³ без учета КДС.