

Амударья

Во 2-й декаде сентября сток реки Амударья в створе выше водозабора в Гарагумдарью составил 1419 млн.м³, что больше прогноза на 9 млн.м³. Приток к Нурекскому водохранилищу был меньше прогноза на 28 млн.м³, попуск из Нурекского водохранилища был меньше объёма, предусмотренного графиком БВО «Амударья», на 29 млн.м³. Объём воды в Нурекском водхр. на конец декады составил 10.6 км³. За декаду водохранилище было накоплено на 27 млн.м³.

В верхнем течении фактическая водоподача в Узбекистан была меньше лимита на 2 млн.м³ (5 % от лимита на водозабор), по Таджикистану дефицит отсутствовал.

В среднем течении фактическая водоподача в Узбекистан была меньше лимита на 63 млн.м³ (28 % от лимита на водозабор), по Туркменистану дефицит отсутствовал.

Фактическая приточность к Тюямуюнскому г/у (пост Бирата) оказалась меньше прогноза на 304 млн.м³. Попуск из Тюямуюнского г/у был меньше расчетного значения по графику БВО «Амударья» на 161 млн.м³. Объём воды в водохранилищах ТМГУ на конец декады составил 3.5 км³. За декаду водохранилище были сработаны на 139 млн.м³.

В нижнем течении по всем республикам наблюдался дефицит, в том числе по Туркменистану дефицит составил 43 млн.м³ (17 % от лимита на водозабор), по Узбекистану – 3 млн.м³ (1 % от лимита на водозабор).

Приток в Приаралье был меньше графика БВО «Амударья» на 5 млн.м³ и составил 38 млн.м³ без учета КДС.