

Амударья

В 1-й декаде октября сток реки Амударьи в створе выше водозабора в Гарагумдарью составил 1098 млн.м³, что равно к прогнозу. Приток к Нурекскому водохранилищу был равен прогнозу и составил 304 млн.м³, попуск из Нурекского водохранилища был равен графику БВО «Амударья» и составил 299 млн.м³. Объём воды в Нурекском вдхр. на конец декады составил 10.5 км³. За декаду в водохранилище было накоплено 16 млн.м³.

В верхнем течении фактическая водоподача в Таджикистан была 266 млн.м³, в Узбекистан – 45 млн.м³.

В среднем течении фактическая водоподача в Туркменистан была 386 млн.м³, в Узбекистан была меньше лимита на 47 млн.м³ (23 % от лимита на водозабор).

Фактическая приточность к Тюямуюнскому г/у (пост Бирата) оказалась больше прогноза на 3 млн.м³. Попуск из Тюямуюнского г/у был меньше расчетного значения по графику БВО «Амударья» на 16 млн.м³. Объём воды в водохранилищах ТМГУ на конец декады составил 3.5 км³. За декаду в водохранилищах ТМГУ было накоплено 44 млн.м³.

В нижнем течении по всем республикам наблюдался дефицит, в том числе по Туркменистану – 40 млн.м³ (34 % от лимита на водозабор), по Узбекистану – 104 млн.м³ (55 % от лимита на водозабор).

Приток в Приаралье был меньше графика БВО «Амударья» на 8 млн.м³ и составил 49 млн.м³ без учета КДС.