

Амударья

Во 2-й декаде марта сток реки Амударья в створе выше водозабора в Гарагумдарью составил 907 млн.м³, что меньше прогноза на 141 млн.м³. Приток к Нурекскому водохранилищу был меньше прогноза на 64 млн.м³, попуск из Нурекского водохранилища был меньше объёма по графику БВО «Амударья» на 42 млн.м³. Объём воды в Нурекском вдхр. на конец декады составил 6,1 км³. За декаду водохранилище было сработано на 249 млн.м³.

В верхнем течении фактическая водоподача в Таджикистан была меньше лимита на 100 млн.м³ (49 % от лимита на водозабор), в Узбекистан – была меньше лимита на 27 млн.м³ (63 %).

В среднем течении фактическая водоподача в Туркменистан была меньше лимита на 36 млн.м³ (8 % от лимита на водозабор), дефицит по Узбекистану составил 28 млн.м³ (14 %).

Фактическая приточность к Тюямуюнскому г/у (пост Бирата) оказалась меньше прогноза на 96 млн.м³. Попуск из Тюямуюнского г/у был меньше расчетного значения по графику БВО «Амударья» на 84 млн.м³. Объём воды в водохранилищах ТМГУ на конец декады составил 3,2 км³. За декаду водохранилища ТМГУ были сработаны на 457 млн.м³.

В нижнем течении фактическая водоподача в Туркменистан была меньше лимита на 22 млн.м³ (9 % от лимита на водозабор), по Узбекистану дефицит отсутствовал.

Приток в Приаралье был меньше графика БВО «Амударья» на 81 млн.м³ и составил 6 млн.м³ без учета КДС.