

Амударья

Во 2-й декаде июня сток реки Амударья в створе выше водозабора в Гарагумдарью составил 2703 млн.м³, что больше прогноза на 154 млн.м³. Приток к Нурекскому водохранилищу был меньше прогноза на 133 млн.м³, попуск из Нурекского водохранилища был больше установленного по графику БВО «Амударья» на 253 млн.м³. Объем воды в Нурекском вдхр. на конец декады составил 7.1 км³. За декаду в водохранилище было накоплено 302 млн.м³.

В верхнем течении фактическая водоподача в Таджикистан была меньше лимита на 91 млн.м³ (21 % от лимита на водозабор), в Узбекистан – на 46 млн.м³ (67 %).

В среднем течении фактическая водоподача в Туркменистан была меньше лимита на 8 млн.м³ (1 % от лимита на водозабор), в Узбекистан – на 83 млн.м³ (23 %).

Фактическая приточность к Тюямуюнскому г/у (пост Дарганата) оказалась меньше прогноза на 147 млн.м³. Попуск из Тюямуюнского г/у был меньше расчетного значения по графику БВО «Амударья» на 407 млн.м³. Объем воды в водохранилищах ТМГУ на конец декады составил 3.5 км³. За декаду в водохранилищах ТМГУ было накоплено 230 млн.м³.

В нижнем течении фактическая водоподача в Туркменистан была меньше лимита на 134 млн.м³ (53 % от лимита на водозабор), в Узбекистан – на 385 млн.м³ (52 %).

Приток в Приаралье был меньше графика БВО «Амударья» на 1 млн.м³ и составил 25 млн.м³ без учета КДС.